

# 法學院館興建工程專案報告

報告人：王文杰

2024.06.03更新




# 院館興建工程基本資料

1. 工程名稱：法學院館興建工程
2. 工地地址：台北市文山區指南路二段64號(山下校區)
3. 工程金額：新台幣611,160,825元整(含第二次變更設計)
4. 工程期限：1114日曆天(展延工期311日曆天)預定114年2月22日竣工取得使用執照
5. 建築型式：地下二層、地上八層
6. 建築構造：鋼筋混凝土構造
7. 總樓地板面積：14320.14 M<sup>2</sup>
8. 開工日期：110年11月30日
9. 使用工期：910個日曆天(進度計算至113年5月27日)
10. 剩餘工期：271個日曆天
11. 預定進度：69.433%
12. 實際進度：71.970%(二變核定後調整)
13. 進度超前：+2.537%
14. 計價進度：66.22%第28期審查中
15. 變更設計：2次



# 法學院館期程規劃

## 施工期程



共計：1114天（約37個月）（工期展延共244天），預定113/12/17竣工，本表為預定進度，目前施工進度超前

# 法學院館強勢登場



# 2024/5/18 法學院館外貌



# 2024/5/30院館南向（正面）



# 2024/5/4 專班參觀院館工程室裝



# 2024/5/11 法科所參觀院館工程室裝





# 2024/5/18 校友參觀院館工程室裝



# 2024/5/18校友回娘家院館參觀



# 院館工程進入施工室裝整合期



# 持續召開院館工程介面協調會議

- 總務處營繕組、院方、林志崧建築師、陳聖中建築師、黃偉倫建築師、鋼管工程公司，各方協力廠商齊聚討論並協調院館介面工程以及裝修事務，以利即時呼應，加快進度。
- 從2023/7/12起，定期召開工程介面協調會議，立即解決工徑介面議題爭取時效。至今已召開**21**次。
- 院館工程議題以及事項，越屆近尾聲，需整合事務越多，跟募款工程一樣艱辛！
  - 整館投影系統、無線網路、安控系統、精裝修空間、鋁製書架、講堂座椅、整館家具等等都納入整合。

# 2024/5/8第21次裝修介面會議



# 2024/5/28第27次工程月例會議



# 2024/5/28第27次工程月例會議

- 施工單位提供法學院館內相關教育訓練品項名稱。使照申請期間辦理各項教育訓練時間點，以利使用單位配合辦理。
- 使用單位要求防墜措施，6F外牆窗部份，橫拉窗開度20CM，推射窗開度45度。
- 無障礙梯扶手形式，著依監造黃建築師意見，採用單層扶手80cm加110cm欄杆，進行設計與施工。
- 建照執照變更事項經審查各項結構變更情事，因屬工程要徑作業，即協調廠商先行施工案，造成需辦理結構鑑定案，相關費款由法學院支付。

# 2024/5/28第27次工程月例會議

- 院館南向正門口前有2000噸蓄水池，深4米，是否加以填滿或改以其他處置？需正視此一問題
- 非屬法學院工程範疇，也在工程區域外，但我們是關係人，校規會議題討論



# 蓄水池外觀/院館



# 國立政治大學

## 生活服務中心新建工程可能不蓋？



設計單位：黃偉倫國際聯合建築師事務所

# 工作進度報告-施工照片



屋頂植栽綠化區排水版鋪設



4/5F階梯教室地坪粉刷



各空間木門扇安裝




南向入口石材掛裝矽利康打設完成

# 院館室裝示意圖 (最接近未來的狀態)



# 法學院院館一樓平面圖

























# 法學院院館二樓平面圖






















# 法學院院館三樓平面圖











100人大教室3D示意圖



100人大教室3D示意圖




30人小教室3D示意圖





# 法學院院館四樓平面圖

























# 法學院院館五樓平面圖



# 法學院院館六樓平面圖

























國立政治大學法學  
NATIONAL CHENGCHING UNIVERSITY COLLEGE OF LAW
















# 法學院院館八樓平面圖












# 院館募款艱辛但堅定且持續的進行





# 法學院院館興建裝修工程 資金募集情形一覽表

# 法學院院館經費的困境與挑戰



# 法學院院館經費缺口

工程總造價	教育部	校方負擔	法學院負擔	單位：萬
55,000萬	15,000	24,000	16,000	100年核定
			4,782.6	實物捐贈
		3,018.6	4,527.9	減項招標 (110/1/4)
69,673.8萬	2,344.7			教育部物調費 111年6月9日臺教高(三) 字第1112202653號
79,349.5萬		3,870.3	5,805.4	變更 112/6/20 校基會同意
80,900.5萬	1,200.0		400.0	教育部補助 113年12月
	18,544.7	30,888.9	31,515.9	

以上未含法學院自籌內部裝修經費，以及指南基金會實物捐贈之費用（約8000萬）

# 資金尚有不足，持續不懈募集中

- 積極對院館工程設計超過300項以上之修正與調整。
- 院館內部裝修規劃因募集經費增加也做多次調整。
- **尚缺金額統計中（不含校務基金7000萬工程款）**
  - 室裝不在學校補助範疇，一直都是自行籌措
  - 正因為都以實物捐贈為主，方能大器呈現
  - 主要公共空間都將一氣呵成亮麗精彩

# 院館落成邀請大家來吃湯圓！

- 儘管募款進度趕不上通膨速度，但我們從不遲緩與猶豫腳步！
- 光是堅定的決心與鍥而不捨的信念還是不夠，更需要校友和法學院之友們資金挹注到位方能讓院館燦爛展現！
- 不放手，直到夢想到手！
- 眾擎易舉，共同成就！